КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
Архангельских городских тепловых сетей
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской
области _____ С. А. Ерехинский
«19» июля 2016г.

# Сводный акт
## технической готовности системы теплоснабжения

1. Договор №579 от 21.03.2016 г.
2. Полное наименование Абонента муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"
3. Адрес объекта Воскресенская,7,к.1,УУ 1
4. Лицо ответственное за техническое состояние системы (ФИО) Тяпушина Н.А.
5. № приказа о назначении 01-04/10 Дата последней аттестации в Ростехнадзоре 15.06.2016г.

**Оборудование установленное в тепловом пункте и находящееся на балансе потребителя**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Срок действия акта допуска в эксплуатацию приборов учета | 18.08.2018 | | | |
| 7 | Тип узла | Насосная | | | |
| 8 | Система ГВС | Смешанная | | | |
| 9 | Теплообменник (тип/марка) | пластинчатый | Ридан | | |
| 10 | Сопло элеватора (диаметр/соответствие/пломба) | | не предусмотрено | | |
| 11 | Шайба перед СО (диаметр/соответствие/пломба) | | не предусмотрено | | |
| 12 | Шайба после СО (диаметр/соответствие/пломба) | | не предусмотрено | | |
| | Шайба на ГВС (диаметр/соответствие/пломба) | | не предусмотрено | | |
| 13 | Шайба на вентиляцию (диаметр/соответствие/пломба) | | не предусмотрено | | |
| 14 | Термометры (в наличии/отсутствуют) | в наличии | | | |
| 15 | Манометры (в наличии/отсутствуют) | в наличии | | | |
| 16 | Предохранительный клапан (в наличии/отсутствуют) | в наличии | | | |
| 17 | Насосы (тип/марка) | Центробежный сдвоеный (моноблок) | Grundfoss UPSD | | |
| | Марка регулятора (температуры ГВС/расхода) | Siemens VVF | Siemens VVF | | |

**Мероприятия выполненные по подготовке системы теплоснабжения к ОЗП**

1. Техническое состояние подвала здания (сухой/затопленный) Сухой
2. Техническое состояние помещения теплового узла (уд/неуд) уд
3. Освещение помещения теплового пункта (есть/нет) есть
4. Антикоррозионное покрытие трубопроводов и оборудования (да/нет) да
5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования (есть/нет) да
6. Ревизия арматуры теплового пункта (да/нет) да
7. Промывка системы отопления. Промывка произведена. Акт.
8. Опрессовка теплового пункта на 10 кгс/см$^2$
9. Опрессовка системы отопления на 6 кгс/см$^2$. Опрессовка произведена. Акт.
10. Опрессовка системы ГВС на 6 кгс/см$^2$.
11. Опрессовка системы вентиляции на - кгс/см$^2$. Нагрузка вентиляции отсутствует.
12. Промывка водоподогревателей - т. Продолжительность - ч. Промывка произведена. Акт.
13. Опрессовка водоподогревателей 10 кгс/см$^2$.
14. Опрессовка наружных сетей на - кгс/см$^2$.
15. Проверка работоспособности:
    Регулятор температуры рабочий,
    Регулятор давления рабочий

Для документов

**Представитель Абонента** /Тяпушина Н.А./

**Представитель АГТС** Какалец О.В. /инженер ГЭО КИПиА/